

社会資本総合整備計画書(事後評価) (住田町)

計画名 住田町の心地よい生活環境を支える道づくり(防災・安全)

平成29年 6月19日

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

平成29年 6月19日

計画の名称	住田町の心地よい生活環境を支える道づくり（防災・安全）										重点計画の該当																				
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）				交付対象	住田町																									
計画の目標	道路修繕計画の策定を行い、利用者の利便性向上による交通の安全・安心な通行を確保する。																														
計画の成果目標（定量的指標）																															
・道路機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率																															
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考																				
道路機能の保全を行う必要がある箇所に対する改善整備率 （改善整備率）＝（改善整備済延長÷要改善計画延長）×100（％）								当初現況値	中間目標値	最終目標値																					
								H24	0	H28																					
								0%	0%	100%																					
全体事業費		合計 （A＋B＋C＋D）	1,115百万円 163百万円	A	0百万円 0百万円	B	1,113百万円 163百万円	C	2百万円 0百万円	D	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C/（A＋B＋C）	0.2% 0.0%																		

交付対象事業																		
A 基幹事業（道路事業）																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
19-A5	道路	一般	住田町	直接		市町村道	修繕	（1）新切新田線外3路線	舗装補修 L＝7.16km	住田町	H24	H25	H26	H27	H28	389	未策定	H31完
									舗装補修 L＝2.84km							63		
19-A8	道路	一般	住田町	直接		市町村道	修繕	（1）合地沢線外7路線	舗装補修 7.25km	住田町						274	未策定	
									舗装補修 L＝1.82km							74		
19-A10	道路	一般	住田町	直接		市町村道	修繕	（1）火石川向線外4路線	舗装補修 L＝10.0km	住田町						224	未策定	
									舗装補修 L＝3.52km							89		
																1,113		
																163		
													小計					

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
										H24	H25	H26	H27	H28			
													合計				

番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考

C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
19-C1	調査	一般	住田町	直接		調査	路面性状調査	調査 L＝8.19km									

(参考図面) 活力創出基盤整備

