

住田町水防活動実施報告書

平成 年 月 日

区 分	水 防 活 動		活 動 費							出 水 状 況		
	団 体 数	活 動 延人員	使 用 資 材 費			機 械 等 借 上 料	食 糧 費	出 勤 手 当 等	其 他	計	警戒水位	m
			主 要 資 材	其 他 資 材	小 計						最 高 洪 水 位	m
前 回 ま だ	()		()			()					平 成 年 月 日 () 時	
月 分	()		()			()					降 雨 量 mm	
月 分	()		()			()					河 川 名 川 筋	
月 分	()		()			()					水 防 活 動 実 施 箇 所	
小 計	()		()			()					平 成 年 月 日 ~ 平 成 年 月 日	
累 計	()		()			()					河 川 名 川 筋	
											左 岸 地 先 m	
											右 岸 地 先 m	
											水 防 作 業 の 概 要	
											工 法	
											箇 所 m	

別表 1 6

水 防 功 労 者 推 薦

1 個 人

水防隊員又はその他の者であって次の各号に該当する者。

- (1) 出水の危機又は水防実施に当たり適切な措置により水害防止又は水害の軽減上偉功を挙げた者又は挺身敢斗して優れた功績を挙げた者。
- (2) 水防活動従事中任務に殉じた者又は負傷し疾病に罹り長期にわたって支障があるに至った者。

2 団 体

よく一致団結し、水害防止又は水害軽減上卓越した功績を挙げた水防隊又はその他の団体。

3 個人功労調書

項 目	記 載 事 項
所属団体名又は官署名	
職 業、住 所 氏 名	
生 年 月 日 死 亡 年 月 日	
功 績 事 項	表彰採否の基となるので出来る限り具体的詳細に記載すること。従って長文となっても差支えない。もし具体性を欠くときは採択困難となるのでその点に留意すること。
略 歴	略歴には水防に関する平常の貢献状況等表彰の情状に係るものがあれば併せて記載すること。
賞 罰	
遺 族	表彰状その他等を公布すべき遺族の氏名、生年月日、住所、続柄等につき記載すること。

4 団体功労調書

項 目	記 載 事 項
団 体 所 在 地	
団 体 名	
団 体 の 代 表 者 の 役 職、氏 名、住 所	
功 績 事 実	個人功労調書と同様の要領で記載する。
団 体 略 歴	上に同じ。

重要水防区域評定基準

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
法 崩 れ す べ り	<ul style="list-style-type: none"> ・法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施行の箇所。 	<ul style="list-style-type: none"> ・法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施行の箇所。 ・法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれのある箇所です。必要の対策が未施行の箇所。 	
漏 水	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水の履歴があるが、その対策が未施行の箇所。 	<ul style="list-style-type: none"> ・漏水の履歴があり、その対策が暫定施行の箇所。 ・漏水の履歴はないが、破堤防又は旧川跡の堤防で、漏水が発生するおそれがある箇所です。必要の対策が未施行の箇所。 	
水 衡 ・ 洗 堀	<ul style="list-style-type: none"> ・水衡部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施行の箇所。 ・橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施行の箇所。 	<ul style="list-style-type: none"> ・水衡部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施行の箇所。 	

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
工 作 物	<ul style="list-style-type: none"> ・河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 ・橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。 	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。 	

種 別	重 要 度		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
工事施工			・ 出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防破 堤 跡 旧 川 跡			・ 新堤防で築造後 3 年以内の箇所。 ・ 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸 閘			・ 陸閘が設置されている箇所。